



PROJET CASAMANCE 2020/2021

REFAIRE LES FACADES DE LA MATERNITE.

POSTE DE SANTE ABENE.

CASAMANCE – SENEGAL

Compte rendu de mission.

Cette mission menée entre novembre et décembre 2021 consiste à terminer les travaux entrepris depuis 2020, et malheureusement ralentis par l'épidémie de COVID 19. Cette année il s'agissait de terminer par la reprise des façades de la maternité qui étaient poreuses et dégradées. Dons après la charpente, le toit et les plafonds, le chantier se termine par les façades.



L'on commence par une réunion avec le représentant de la mairie de Kafountine et le président du comité de santé.

Dans la foulée le chantier débute avec la livraison du ciment et d'une charge de sable.



Puis un décaissage partiel du vieil enduit et l'application d'un enduit ciment lisse, prêt à peindre.







Nous constatons à l'occasion de nos visites du chantier que la salle post-accouchement a très bien passé la saison des pluies. Le nouveau toit, posé lors de notre dernière mission, y est bien sûr pour quelque chose.

Maintenant c'est au peintre de prendre le relais sur les façades.



La peinture à l'huile, qui va permettre de rendre la façade totalement étanche, est préparée et colorée.





AVANT



APRES

Les façades étant crépies c'est les peintres qui finissent le travail. Le projet de reprise des façades de la maternité est maintenant terminé.

Mèze le 12/12/2020